

(様式1)

秩 教 総 1 号

令和8年5月29日

文部科学大臣 殿

秩父別町長 澁谷 信人

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

秩父別町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和7年度（2年間）

（担当）

秩父別町教育委員会総務学校教育係

住所 北海道雨竜郡秩父別町1264番地

電話 0164-33-2555

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和8年5月29日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

施設整備計画に計上した事業が完了した後、秩父別町教育委員会事務局において施設整備計画の目標等から事業評価を実施し、本町ホームページで評価結果を公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画目標は達成できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

秩父別小学校と秩父別中学校を統合し、令和8年度に義務教育学校を開校した。  
個別施設計画のとおり実施し、目標どおり既存校舎及び屋体の長寿命化が図られた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新設する義務教育学校に太陽光発電設備を導入することで環境教育に活用できた。  
秩父別小学校と秩父別中学校の統合にあわせて秩父別小学校の校舎を増改築し、令和8年度に開校できた。  
グラウンドは、トラックを200mから250mに拡張するとともに、暗渠排水、表面排水工事を実施し、学校行事や部活動時の安全の確保と機能の充実が図れた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
秩父別学園(Ⅰ期工事)	(4)	統合(改修)	校	R	R6.6～R7.12	R7.12.12		
秩父別学園(99期工事)	(4)	統合(改修)	校	R	R6.6～R7.12	R7.12.12		
秩父別学園(Ⅱ期工事)	(4)	統合(改修)	校	R	R6.6～R7.12	R7.12.12		
秩父別学園	(1)	統合(改修)	校	R	R7.4～R8.2	R8.2.10		
秩父別学園	(1)	統合(改修)	屋	S	R7.4～R8.2	R8.2.10		
秩父別学園	(4)	太陽光発電等	-	-	R7.4～R8.2	R8.2.10		
秩父別学園(Ⅰ期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R7.4～R8.2	R8.2.10		
秩父別学園(99期工事)	(4)	屋外教育環境	-	-	R7.4～R8.2	R8.2.10		